

ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2019 года

№ п/п	Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии)	Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1)				Выполнено руб. (*, **)			Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*, **)		Принято в эксплуатацию в 2018г. (по акту приемки законченных работ)		Остаток средств, руб			Причины неиспользования средств	
		Целевые показатели результата, км (*, ***)	Объем финансирования в 2018 году, руб. (*, **)			Всего	За счет средств дорожного фонда (по КС-3)		Всего	За счет средств дорожного фонда		км/п.м. (*, ***/*)	кв.м. (*)	Всего (гр.15= гр.4-гр.10)	За счет средств дорожного фонда		
			Всего	За счет средств дорожного фонда			ЛО	МО		ЛО	МО				ЛО (гр.16= гр.5- гр.11)		МО (гр.17= гр.6- гр.12)
				ЛО	МО												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения":	0,1875	858 906,00	689 700,00	169 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			858 906,00	689 700,00	169 206,00	Готовится конкурсная документация
	в том числе по направлениям:																
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:	0,1875	858 906,00	689 700,00	169 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			858 906,00	689 700,00	169 206,00	Готовится конкурсная документация
	из них:																
1.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:	0,1875	858 906,00	689 700,00	169 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			858 906,00	689 700,00	169 206,00	Готовится конкурсная документация
	в том числе по объектам:																
1.1.1	<i>Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, д. Разбегаево (фрагмент дороги от частной автомобильной дороги (поворот на фабрику «Крупская») в сторону дер. Райкули, протяженностью 187,5 м)</i>	0,1875	858 906,00	689 700,00	169 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			858 906,00	689 700,00	169 206,00	Готовится конкурсная документация
1.2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	

Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

и.о. Главы Администрации Д.В.Фалалеев/

Главный бухгалтер А.М.Аксентьева/



ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Горбунковское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Организация детских игровых и спортивных площадок в дер. Горбушки напротив многоквартирных домов 9, 11, 14, 17, 24	Детская игровая площадка (закупка и установка игрового оборудования)	2	3931137,78	1028800,00	2471200,00	431137,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Спортивная площадка (закупка и установка оборудования)	3														
Итого	х	х	3931137,78	1028800,00	2471200,00	431137,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И. о. главы администрации Д. В. Фадальцев

Начальник финансового отдела – главный бухгалтер А. М. Аксентьева

Исполнитель: М. Н. Аленович 8-813-76-53-131



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение о ходе
реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение»					
1.	Подготовка конкурсной документации	I-II квартал 2019 г.	Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение	Подготовка конкурсной документации	На стадии подготовки
2.	Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации	I-II квартал 2019 г.	Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение	Выбор и заключение договора с подрядной организацией	На стадии подготовки
3.	Выполнение работ по организации детских игровых и спортивных площадок в дер. Горбунки напротив домов 9,11,14,17,24	II-III квартал 2019 г.	Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение	Закупка и установка оборудования детских игровых и спортивных площадок в дер. Горбунки напротив домов 9,11,14,17,24	
4.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	II-III квартал 2019 г.	Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение	Акт о приемке выполненных работ	
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение»					
	Приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2019 г.	Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение	Акт приемки выполненных работ	
2.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение	Мониторинг освоения бюджетных средств	Подготовлен отчет на 01.07.2019г
3.	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	При необходимости	Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение	Мониторинг и корректировка работ. Корректировка муниципальной программы и Соглашения	